

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation	No SD SD-2025-930
OBJET	Recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires à la contingence du contrat DOS-1010 en lien avec les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc sur la rue Augier et une partie de la terrasse Bouvrette	
No dossier(s) interne(s) : DOS-1010 (JC) No LV : NE S'APPLIQUE PAS DISTRICT(S) : 10-Auteuil Date CE souhaitée : 2025-05-28 Date CM souhaitée : 2025-06-03		
Actions : MODIFICATION DE CONTRAT Demande d'achat : Oui CT requis : Oui Contrat No contrat : DOS-1010 Estimation : 480 710,48 \$ Montant : 369 941,32 \$ Mode de sollicitation : SP-Soumission publique Type de contrat : Exécution de travaux Durée du contrat : 60 jours Résultat : Construction Monco inc. Unité(s) administrative(s) concernée(s) Service de l'ingénierie Projet(s) 16885 Localisation(s) Rue Augier Terrasse Bouvrette Financement No Règlement L-12930 Titre Décrétant l'emploi de deniers du fonds général pour défrayer les coûts attribuables aux travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc sous la rue Augier et une partie de la Terrasse Bouvrette et décrétant le remboursement du fonds général au moyen d'une taxe spéciale		
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S) Date No résolution Objet 2024-05-07 CM-20240507-513 ADJUDICATION - CONTRAT DOS-1010 Résumé Sur recommandation du comité exécutif, IL EST PROPOSÉ PAR : Jocelyne Frédéric-Gauthier APPUYÉ PAR : Pierre Brabant et résolu à l'unanimité: d'adjuger le contrat DOS-1010, au soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc sur la rue Augier et une partie de la terrasse Bouvrette, pour une période de 60 jours, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres: Construction Monco inc. 369 941,32 \$. ADOPTÉ (SD-2024-1872)		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation	No SD SD-2025-930
CONTEXTE / JUSTIFICATIONS Dans le cadre du contrat cité en titre, des travaux non prévus ont dû être ou seront réalisés pour compléter les ouvrages ou en assurer leur pérennité. À ce jour 80 % des travaux sont complétés. Les principaux dépassements sont dus aux quantités et travaux suivants: - Ajout puit percolant: 3 100 \$; - Double manipulation de déblai de l'infrastructure de rue: 2 755 \$; - Pertes de temps - Puits artésien du 7, rue Augier: 2 122 \$; - Surexcavation et coussin de pierre nette sous l'assise de l'aqueduc: 4 145 \$; - Changement de diamètre de conduite du ponceau près du 7, rue Augier : 2 454 \$; - Quantités supplémentaires: 40 500 \$; - Provision pour indexation du bitume et du carburant et travaux divers: 30 000 \$. Nous avons dépassé la quantité de déblai contaminé de type A₂B prévue. Nous avons une quantité de 250 t.m. à notre bordereau que nous avons dépassé de 1 396,15 t.m. ce qui nous donne un total de 1 646,15 t.m. pour la réalisation du projet. Dû au niveau de saturation des sols en place sur la portion de la rue Augier qui est parallèle au boulevard des Mille Îles, et la section de la terrasse Bouvrette (Sur une longueur cumulative d'environ 80m). Les sols étaient très difficiles à travailler sans sensibiliser l'argile présente dans le sol. Selon les recommandations du laboratoire, un volume plus important de sol dans la zone contaminée a été sorti sur cette portion pour permettre une bonne compaction du remblai sous l'infrastructure de rue. - 50% du 30 000 \$ en liens avec le dépassement des quantités de déblai contaminé de type A₂B prévue; - L'autre 50% est pour une provision quantité supp mais principalement pour indexation carburant et bitume (pas encore calculé mais je avoir les fonds nécessaire). À cet effet, six (6) avenants au contrat au montant de 55 068,06 \$ sont en cours d'approbation et un montant prévisionnel de 30 000,00 \$ est requis pour l'indexation du bitume et carburant ainsi que les travaux divers à venir, ce qui porte le total des avenants à ce jour à 85 068,06 \$.ce qui représentera 26,44% de la valeur initiale du contrat. Le montant des contingences déjà autorisé est de 32 175,81 \$, par conséquent, une autorisation de crédits supplémentaires de 52 892,26 \$ est requise.		
IMPACTS MAJEURS NE S'APPLIQUE PAS		
ASPECTS FINANCIERS Les crédits additionnels de 55 531 \$ (taxes nettes incluses) s'inscrivent dans le cadre du projet 50-10412 « Infrastructures publiques » pour lequel un montant de 30 417 000 \$ est prévu en 2025 au PTI. Dépense financée par le paiement comptant des immobilisations et remboursée en partie au moyen d'une taxe spéciale attribuable aux riverains, L-12930.		
CULTURE NE S'APPLIQUE PAS		
CALENDRIER / ÉTAPES SUBSÉQUENTES Poursuite des travaux.		
CADRE NORMATIF NE S'APPLIQUE PAS		
REMARQUE(S)		
EN CONSÉQUENCE, IL Y AURAIT LIEU Recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires de 55 530,26 \$ pour la contingence du contrat DOS-1010 relatif à des travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc sur la rue Augier et une partie de la terrasse Bouvrette (CT:1839415) D'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 55 531 \$ (taxes nettes incluses) pour la contingence du contrat DOS-1010, et ce, pris à même les sommes disponibles pour le paiement comptant des immobilisations (CT:1839415)		

SERVICE / DIVISION	Service de l'ingénierie / Réalisation	No SD SD-2025-930
CERTIFICATION		
Numérotation des finances : 1839415 Coût estimé affectant l'année en cours : CM requis :Oui		
Annotation(s)		
Je certifie qu'il y a des crédits disponibles pour effectuer la dépense ci-haut décrite se rapportant à l'année en cours.		
DUBOIS, Monsieur REMI (55379) Trésorier		2025-05-26 AN - MS - JR